

현 장 실 사 결 과 보 고

김해 초광역권 원도심 집중 활성화사업

2026. 8. 27. 현장실사

보고 구분	현장실사 결과 및 사업계획 보완방향
대상 지역	김해 원도심 사업 대상지 일원

RAUM

1. 보고 개요

구 분	내 용
일 시	2026년 8월 27일 13:51경~14:56경
장 소	김해 원도심 사업 대상지 일원
참 석	김해시 관계자, 용역사 관계자
목 적	대상지 현황 확인, 권역별 구상 검토, 사업계획 보완사항 협의

2. 종합 결과

핵심 판단	주요 내용
기본방향	청년 미식·가야문화 체험·다문화 생활 중심의 3개 권역 구상 유지
사업범위	약 25만㎡ 축소안 미확정. 권역별 사업내용과 실행 가능성 구체화 후 조정
핵심보완	사업 개소 수·이용자 수요·운영주체·활용 공간의 수치화
후속일정	다음 주 보완자료 작성 후 주택도시보증공사 사전 협의 추진(기관 일정에 따라 변동)

3. 현장 확인 내용

가. 대상지 현황

- 현재 검토 구역 약 50만㎡, 건물 약 1,700동, 영업 점포 약 1,600개
- 자료상 빈 점포 후보 354동(전수조사 전), 20년 이상 노후 건물 약 90%
- 음식점 약 340개, 세무서 주변 전문서비스 상권 약 200개
- 외국 음식점·의류·빈티지 상점 등이 모인 다문화 상권 형성
- 상가 임대 수준 보증금 1,000만원, 월세 50만~70만원 정도

※ 위 수치는 현장 설명 기준이며, 공고문·건축물대장·김해시 내부자료를 통한 재확인 필요

나. 사업비

- 국비 최대 200억원 지원 가능성 설명
- 지방비를 포함한 총사업비 약 280억원의 역산 예시 제시
- 지원 범위와 확정 지침에 따른 사업비 재산정 필요

4. 권역별 검토 결과

권역	특화 방향	주요 보완사항
A권역	청년 미식·생활 특화	청년 점포 전환 개소 수, 실제 창업 수요, 담당 부서, 운영주체 수치화
B권역	가야문화·청년 체험 특화	숙박 15개소 수요 검증, 공구거리·가야 철기 연계 공방·체험 기능 대체 검토
C권역	다문화 생활 특화	외국인 지원조직·상인·이용자 대상 필요시설 및 서비스 조사

5. 거점 공간 검토

대 상	검토 내용	확인 필요
상아예식장	약 2,000㎡ 규모로 언급. 인접 옛 세무서 부지와 확장 가능성 검토	정확한 면적·소유·매입가·임대가
공구상가	기존 대형 공실 활용 및 공방·만들기 체험 기능 검토	공실 범위·활용 가능 공간·운영주체
외국인 거점	외국인 지원시설과 다문화 상권을 연결하는 생활 거점 검토	실제 이용자 수요·필요시설

※ 신규 건축보다 기존 공실의 매입·임차 및 재활용이 사업 취지와 실행성 측면에서 유리

6. 김해시 주요 요구사항

- 권역별 사업을 사업명·위치·개소 수까지 구체화
- 실제 이용자 수요와 운영주체를 연결한 실행 가능성 제시
- 국토교통부·문화체육관광부·중소벤처기업부의 지원 목적 반영
- 빈집·빈 점포와 사업내용이 실제로 맞물리는 공간계획 구성
- 완성안 제작 전 주택도시보증공사 사전 협의로 방향 확인
- 가야문화·외국인 집적·민간 아이디어 등 김해 고유자원 활용

7. 후속 업무계획

순서	조치사항	담당	기한
1	A·B·C 권역별 사업명·위치·개소 수·수요·운영주체·전환 물량 정리	수행팀	다음 주
2	세 부처 목적과 권역별 사업의 대응표 작성	수행팀	다음 주
3	숙박 15개소 수요 검증 및 공방·체험 기능 대체안 마련	수행팀·김해시	다음 주
4	외국인 지원조직·상인·이용자 의견 조사	김해시·수행팀	사전 협의 전
5	거점 후보 면적·소유·가격·매입·임차 가능성 확인	김해시	사전 협의 전
6	주택도시보증공사 방문 협의	김해시·용역사	그다음 주 수·목·금 중 (기관 일정에 따라 변동)
7	기존 원도심 사업의 외국인 수요자료 확보	김해시·수행팀	확인 즉시

8. 확인이 필요한 사항

- 약 25만㎡ 축소안의 최종 적용 여부
- 숙박 15개소의 실제 수요·운영자·기존 시설과의 중복 여부
- 상아예식장 등 거점 후보의 정확한 면적·소유·가격
- 민간투자 기업의 발굴·연결 담당
- 한두 달 지연 가능성이 언급된 공모 확정 일정
- 빈 점포 후보 354동과 기존 분석자료 1,009동의 산정 범위·기준 차이
- 2016년 기존 원도심 사업자료의 현재 활용 가능성

9. 종합 판단

이번 현장실사를 통해 3개 권역의 방향과 지역 자원은 확인됐으나, 현재 자료는 개념 구상 단계에 머물러 있음.

선정 가능성 제고를 위해서는 대상지 면적을 먼저 줄이기보다 권역별 사업 수량·수요·운영주체·활용 공간을 수치로 제시하는 작업이 우선임.

김해시의 선제 대응 의지가 강한 만큼 다음 주 보완자료 작성과 주택도시보증공사 사전 협의를 즉시 연계할 필요.