

가이드라인·도청협의 통합 제안 | 2026.09.09

세 사람의 힘,
하나의 가로

2027 거점특화 원도심 RE:CORE 프로젝트

RE:FILL GAYA

가야 다시채우다

주민·상인·청년·이주민이 함께 만드는 문화생활권

하나의 가로로 연결 | 가야·공예 × 미식 × 다문화

도시재생비전 연출 이미지

김해 원도심 | 본문 19장·참고 1장

9.9 가이드라인(안) 기준·사업구역·사업비 협의안

쌓인 자산을, 다시 찾는 원도심의 힘으로

가야·공예·생활문화의 제작과 소비를 한 가로에서 연결하는 김해형 RE:CORE

01 왜 김해인가

지역 자산의 결합 가능성

가야의 역사·공예 자원과 기존 문화공간의 축적
주민·상인·청년·이주민이 만나는 생활상권
경전철 접근성을 골목 체험과 판매로 잇는 구상
차별성 시설·상권·창작자를 함께 활용하는 입지
확인 자료 문화자원·활동 인력·점포 분포 대조
선택 기준 자산의 수보다 실제 협업 가능성

역할 자산 → 공동 제작 → 생활 속 소비

02 왜 원도심인가

연결이 필요한 생활권

봉리단길의 활동을 중심부 상권으로 연결
문화시설의 방문이 주변 가게 소비로 이어질 필요
주차·어두운 골목·보행·청결에 대한 현장 의견
현상 역에서 유입돼도 연결 활동과 소비가 부족
개입 입구·체험·상점 사이 이용 흐름의 보완
검증 시간대별 이동·영업·방문 목적 현장 확인

근거 도청협의·기존 현장조사 / 새 가로 재검증

03 왜 지금인가

공간과 문화를 함께 설계

국토부 공간재생과 문체부 문화콘텐츠의 결합
2027년 선운영을 전제로 공실·운영자 사전 준비
건물 완공 이전부터 제작·시험판매를 시작하는 계획
준비 과제 장기 공실·상생협약·전담 운영자
첫 성과 공사 이전부터 제작·시험판매 운영
확대 조건 수요·계약·운영비가 성립하는 공간

지침 4극3특 권역별 1곳·총 7곳 선정 계획

04 이번에 바꿀 것

세 사업을 하나의 가로로

- ① 가야 생활문화 제작 장인·청년의 공동 콘텐츠
 - ② 공실 체험상가 시제품 시험·체험·판매 연결
 - ③ 공동 운영가로 팝업·점포·생활문화의 연계
- 공간 확보는 국토부, 제작·확산은 문체부로 구분
입주자 모집부터 장기 상생운영까지 동시 추진
성과는 입점 유지·작품 거래·재방문으로 관리

기존 성과 계승 / 중복 공사·중복 비용 제외

05 세 주체의 조화

서로의 수요가 되는 사람들

주민·상인 생활문화 전수·공동 판매·일상 이용
청년 디자인·영상·공예의 제작 및 창업
이주민 언어·음식·이야기의 공동 창작과 교류
공예 제작·음식 체험·공동 판매로 상호 연결
활동비 지원 대상과 전체 참여 대상을 구분
참여 방식·권리·역할·이용시간을 협약에 반영

외국인은 단순 유입 대상이 아닌 공동 참여자

06 실행의 출발점

될 곳부터 구체적으로 확보

한 가로의 장기 공실과 계약 가능성을 먼저 확인
수요에 맞춘 점포 기능·운영시간·정비 물량 산정
권원과 예산이 성립하는 핵심구역부터 단계 실행
필수 공실 10호의 인정 증빙과 확보 계약 구분
주요 시설은 전체 상가 15% 규모 수요조사 연계
정식 신청 전 경계·재원·기관 수행 조건 문서화

새 경계·신청액은 조사 및 협의 후 확정

핵심 제안 | 지역의 이야기를 함께 만들고, 공실에서 체험·판매하며, 일상에서 다시 방문하는 구조
판단의 근거 신청요건·원자료·현장 상태 대조 / 확정의 조건 계약·도면·공식 협의 증빙

넓게 흩어진 구상을, 하나의 실행 가로로

기존 51.8ha는 연계 범위로 재검토 · 직접 투자구역은 장기 공실과 문화거점 중심으로 압축

면적 기준 권장

150,000㎡ 이내 검토

기존 51.8ha는 518,000㎡로 권장 규모의 약 3.45배
15만㎡는 권장치이며 절대 상한으로 단정 금지
새 경계는 필지·도로 단위 실측 후 설정
새 권역을 같은 비율로 줄이는 방식은 재검토
작은 경계라도 문화·상가·보행의 연결성 확보
초과 검토 시 직접 효과와 구역 설정 이유 제시

기존 구상 축소를 계산보다 실제 실행 가능성 우선

요건 01 상위계획

도심·부도심과 쇠퇴 확인

현행 도시·군기본계획의 도심·부도심 도면 대조
인구·사업체·노후건축물 중 법정 쇠퇴 2개 충족
새 경계 기준 자료와 산정표를 함께 제출
인구 자료는 행정동·기간·분모를 함께 표기
사업체·건축물 자료도 같은 공간 범위로 정리
산정 근거와 도면의 경계가 일치하도록 검수

기존 행정동 감소율로 새 구역 충족 선언 금지

요건 02 공실과 가로

연결된 주요가로 1개 노선

가로에 접한 장기 공실 상가 10호 이상 검증
2026.1.1 이전 공실 및 객관적 증빙 2종 대조
준공 후 계속 비어 있던 상가는 인정 대상 제외
현장 사진은 현재 상태, 과거 공실은 별도 입증
한 건물의 여러 점포는 층·호별로 구분 관리
가로 밖 후보를 단순 합산하여 요건 충족 금지

공실 인정과 사업용 상가 확보를 각각 관리

요건 03 기존 투자

종료·분리 조건의 입증

기존 도시재생 국비 지원 종료 여부 확인
과거 선정구역과 실제 투자 점·선·면을 분리 표시
새 투자 범위와 중복 비용이 없는지 개별 대조
기존 선정구역과 실제 지원 필지를 각각 표기
가로 정비는 선, 시설은 점·면으로 구분
종료 증빙과 신규 비용표를 도면과 함께 제출

국비 미완료 지역 제외 / 종료만으로 자동 허용 아님

요건 04 공간 체계

핵심 투자와 주변 연계 구분

핵심구역 공실 활용·특화거점·필요 가로 정비
주변 연계 기존 문화시설·상권·경전철 접근
문화공간 인근 활용 기준을 시설투자 확대와 구분
동일 시설 활용과 동일 공사비 지원은 별개 판단
구역 밖 기존 공간의 기능·운영비 출처 명시
국토부와 문체부 계획의 지원 범위를 따로 검수

문화공간 도보 30분 권고 ≠ 국토부 투자구역 확대

판단 자료 한 장의 지도

여섯 겹으로 확인하는 경계

① 상위계획 ② 기존 활성화구역 ③ 실제 투자
④ 핵심 신청구역 ⑤ 장기 공실·확보 상가
⑥ 주변 문화공간을 겹쳐 충돌·연결 관계 확인
확인된 투자/미확인 투자 위치를 구분 표기
공실번호·소유·권원 상태를 지도와 대장 연결
최종 경계는 종이 도면과 전자 구역도 동일 적용

경계·공실·투자자료가 일치한 뒤 신청구역 확정

경계 결정 순서 | 장기 공실 → 권원 확보 가능성 → 기존 투자 분리 → 연결 가로 → 문화·수요 → 면적 실측
판단의 근거 신청요건·원자료·현장 상태 대조 / 확정 조건 계약·도면·공식 협의 증빙

기존 성과를 잇고, 지원의 중복을 끊는 설계

도청의 '실제 투자 점·선 지도' 요구를 신청 적격과 재투자 필요성의 공통 증빙으로 전환

계승 01 문화공간

만들어진 장소의 활용 확대

다어울림센터·광장·누들문화관 등 기존 자산 검토
시설의 실제 기능·운영시간·이용률·운영비 대조
새 프로그램이 필요한 시간과 이용자를 특정
성과 이미 조성된 문화·상업 활동 기반의 보존
미해결 공간별 이용·주변 점포 연결의 공백 확인
개입 부족한 제작·판매·공동 운영 기능 보완

기존 자산의 재사용 가능성부터 확인

계승 02 가로와 상권

봉리단길과 중심부의 연결

봉리단길·공구거리·시장·골목의 이동 관계 조사
기존 정비 선형과 신규 보행 정비 필요 구간 구분
가게 운영시간과 체험 일정의 연결로 체류 유도
성과 활동이 축적된 기존 가로와 점포의 활용
미해결 중심부로 이어지는 보행·활동 연결 점검
개입 신규 정비보다 필요한 구간·시간의 보완

가로를 다시 꾸미는 비용과 연결 운영비 분리

보완 01 미해결 기능

방문 이후의 활동과 소비

기존 시설 방문 → 골목 체험 → 상점 판매 연결
공예·음식·다문화 자원의 공동 상품과 운영 일정
거점 밖 점포에도 참여 기회·판매 접점 배분
거점의 프로그램을 참여 점포 일정에 연결
공예·영상·음식의 결과를 체험과 판매로 전환
기존 운영자와 새 창작자의 책임·수익 구분

도입 기능은 기존 시설 비교표로 중복 검증

보완 02 새로운 대상

증빙된 공실의 장기 활용

기존 사업에 포함되지 않은 비용·공간의 확인
상가별 과거 지원·소유·공사 범위·신규 용도 대조
권원과 수요가 있는 공실부터 정비·입주 연결
대상별 기존 보조 연도·비목·면적·용도 조사
겹치는 공사·설비는 제외하거나 범위 조정
기존 시설의 프로그램 연계 비용도 별도 대조

후보 공간의 지원 이력은 개별 증빙 필요

증빙 01 투자 이력

선정 금액과 실제 집행 구분

기존안의 182억은 원 제안서 표기 이력으로 관리
정산·준공·국비 종료 문서로 실제 사업 범위 확인
시 자체 간판·도로 정비도 지도에 함께 표기
시설별 사업명·기간·재원·공사범위를 정리
집행자료와 현장 위치가 다른 항목은 확인 표시
성과는 이용·운영·상권 자료를 함께 확인

금액 총합만으로 성과·실패 판단 금지

증빙 02 변경 절차

도면과 집행표로 사전협의

활성화계획·전략계획의 신청지역 제척 절차 검토
기존 투자도와 새 경계안을 HUG·국토부에 제시
기관 답변·계획 변경·비용 분리 결과를 문서화
도청 회의의 구두 중복 우려는 기록으로 보존
새 지침의 조건부 허용을 적용한 검토표 첨부
허용 여부는 기관의 구체적 답변 이후 확정

9.8 구두 의견을 9.9 지침의 조건에 따라 재검토

중복 판단 | 기존 선정경계·집행 위치·지원 종료·새 공사 내역을 함께 대조 / 미확인 위치를 '미투자'로 단정 금지
판단의 근거 신청요건·원자료·현장 상태 대조 / 확정 조건 계약·도면·공식 협의 증빙

공실의 숫자보다, 실제로 쓸 수 있는 점포

기존 진단자료를 출발점으로 공실기간·입지·상태·권원을 새 신청구역에서 다시 확인

기존 자료 출발점

354개 빈 점포의 재검증

기존안의 공실 수는 넓은 조사 범위의 후보자료
새 신청구역의 장기 공실 인정 수와는 별개
상층부·골목·시장 내부를 포함한 현장 조사 필요
집계 기준 점포·건물·층의 단위를 일치
분모 기준 영업·공실·기타 상태를 구분
활용 기준 신청 가로에 접하는 후보를 추출

기존 수치로 필수 10호 충족 또는 확보 선언 금지

조사01 공실기간

언제부터 비어 있었는가

2026.1.1 이전 공실 여부를 층·호별 기록
현장·인터뷰 이후 전기·수도 등 저사용 자료 대조
영업자료·반복 미사용 자료를 더해 2종 이상 확인
전기·수도 저사용 또는 미사용 자료 검토
영업 자료 미발생·연속 미사용 증거 대조
증빙의 주소·층호·기간과 현장 정보 일치 확인

임대차계약은 확보 증빙 / 공실기간 증빙과 구분

조사02 사용 가능성

무슨 활동을 담을 수 있는가

면적·층고·구조·피난·전기·급배수·접근성 확인
체험·제작·판매에 필요한 공사와 집기 분리
음식·제작 활동의 소음·냄새·안전 조건 검토
구조·피난 등의 필수 공사를 먼저 구분
원상회복·내부 시설 소유·관리 책임도 확인
예상 공기와 첫 사용 가능일을 일정에 반영

필수 보강비와 정비기간을 점포별 산정

조사03 상태 분류

빈 공간을 모두 같게 보지 않음

장기 공실 / 휴업 / 창고 / 공사 중 / 분쟁 구분
부분 공실은 점포·층·호별 면적과 사용 분리
영업 재개 가능성과 소유자 활용 의향 확인
입주 전 정비 중 공간은 장기 공실과 구분
현장 불일치 항목은 조사일·사진과 함께 재확인
판정 사유를 남겨 후보 수 변동의 근거 관리

준공 이후 계속 공실인 경우 인정 대상 제외

조사04 수요 연결

입지에 맞는 역할의 배정

1층·쇼윈도 전시·팝업·체험·시험판매 우선 검토
상층·조용한 공간 창작·편집·교육 수요 대조
장비·물류 공간 하역·전력·안전 조건 우선
주변 영업·주거와 충돌하는 용도는 조정
지원 대상·입주자·임대 조건을 함께 판단
유휴 면적을 채우기 위한 무리한 기능 도입 제외

지원 가능 용도와 실제 입주 의향 동시 확인

관리 공통 점포 대장

한 번호로 계약부터 성과까지

주소·층호·면적·공실시점·사진·증빙번호 기록
소유·담보·계약단계·정비비·공사기간 연결
입주자·활동·임대료·재공실 여부까지 이력 관리
필수 입력 누락·증빙 불일치·계약만료 표시
공사 변경과 입주자 교체 이력을 누적 관리
신청서·지도·성과표의 번호와 수치를 통일

새 경계 실측·현장 대조 후 확정 수치 기입

진단 결과의 사용 | 가로 선정 → 점포 용도 → 공사비·기간 → 입주자 배정까지 동일한 점포번호로 연결
판단의 근거 신청요건·원자료·현장 상태 대조 / 확정 조건 계약·도면·공식 협의 증빙

후보 발굴에서, 사업에 쓸 권리의 확보까지

장기 공실 인정과 상가 10호 확보를 구분하고 계약·상생협약·대체 후보를 함께 관리

01 발굴·검증

공실 요건과 가로 연속성

한 주요가로에 접한 점포를 층·호별 조사
공실기간·객관 증빙·기존 지원 내역을 사전 대조
필수 후보 외 대체 후보도 같은 기준으로 검토
현장 후보와 인정 가능한 공실을 따로 분류
증빙 부족 후보는 보완 기한·담당을 지정
가로 연속성과 사용 목적이 맞는 대안 우선

공실 인정 실패 후보는 확보 목표에서 제외

02 소유·법률 검토

계약 가능한 공간의 선별

등기·권리관계·담보·공유지분·임대차 현황 확인
목적 사용·전대·공사·원상회복 허용 범위 협의
사업 지연·소유자 변경 시 계약 효력 검토
공유자·임차인·담보권 등 이해관계 사전 정리
매입·임대의 법률 검토 결과를 문서에 연결
권리 미정 공간의 공사비 선확정 방지

권리 검토 결과를 계약 조건과 정비비에 반영

03 확보 방식 결정

매입형과 상생형의 구분

매입형 취득비·정비비·장기 활용 필요성 검토
상생형 10년 이상 계약·협약과 임대조건 설계
입지·수요·공사비·총부담을 비교해 방식 결정
매입 필요성과 장기 임대 가능성을 비교
지원 종료 후 총 임대 부담과 관리비 산정
기존 영업자·소유자와 상생의 책임을 합의

상생형 정비비 재정보조 10% 한도 등 별도 적용

04 단계별 증빙

신청과 최종평가의 연결

조건부 권원·상생협약의 인정 조건에 맞춰 준비
신청서의 10호 목록과 계약 대상의 일치 확인
최종평가 전 권원 확보 및 계약 증빙 정리
점포번호별 인정 공실·계약·협약을 묶어 제출
최종평가 전 부족 물량·불완전 계약 점검
최소 10호 외 추가 확보 물량은 별도 산정

확보 완료 여부는 본계약과 지침 인정기준으로 판정

05 장기 상생 조건

임대료와 운영의 안정성

시세 근거·임대료·증액상한·승계·환수 조항 설계
공사 중 사용·입주자 교체·분쟁 처리 절차 명시
지원기간 이후 임대료·관리비 부담 주체 합의
상생형 정비 지원 시 시세 80% 이하 조건 검토
운영자가 바뀌어도 임차·이용 조건 승계 설계
지원 종료 뒤 10년치 국비 임대 지원 오인 방지

48개월 지원과 조성 후 최소 10년 운영 구분

06 협의 불발 대응

대체 후보로 전환하는 기준

소유자 철화·과다 보강·지연 시 위험 후보 분리
같은 가로·공실요건·기능·정비일정 충족 여부 재검토
변경 승인·비용 조정 후 후보 대체 및 대장 갱신
위험 사유·대체 후보·추가비용을 비교 기록
대체 후 필수 10호와 가로 조건을 다시 점검
계약·도면·신청 물량의 변경을 동시에 반영

대체 목록은 관리계획 / 확보 완료 물량으로 표시 금지

신청 준비의 기준 | 후보 수 ≠ 장기 공실 인정 수 ≠ 확보 완료 수 / 세 숫자를 분리한 점포별 증빙 제출
판단의 근거 신청요건·원자료·현장 상태 대조 / 확정 조건 계약·도면·공식 협의 증빙

세 사람의 생활시간이, 공간의 크기를 결정

'누가 올 것인가'에 대한 답을 이용 목적·시간·지불 의향·입주 가능성으로 구체화

주민·기존 상인

일상 이용과 상권의 지속

조사 생활문화 수요·휴무일·영업시간·불편 구간
연결 장인 전수·공동 판매·골목 체험의 참여 의향
반영 기존 영업을 방해하지 않는 시간·동선 설계
선호 기능과 실제 참여 의사를 따로 질문
상업 참여는 공급·가격·정산 가능성까지 확인
가로 개선은 반복 불편과 발생 시간대로 분류

주민은 이용자이자 지역 지식과 상업의 주체

청년 창작·창업자

제작에서 첫 거래까지

조사 작품·업종·장비·작업시간·임대료 지불 의향
연결 공예·디자인·영상의 제작과 시험판매 수요
반영 전용·공유공간 비율과 단계별 입주 방식
현재 작품·활동 실적·입주 가능 시기 확인
보유 장비·협업 분야·필요 교육 수요 대조
초기 입주와 후속 성장 지원의 필요를 구분

공간 이용 희망과 실제 입주 의향을 별도 기록

외국인·이주민

퇴근 후와 주말의 공동 참여

조사 언어·체류시간·이동수단·문화 참여 수요
연결 음식·생활 이야기·다언어 해설의 공동 창작
반영 저녁·주말 운영과 통역·안내의 필요 범위
평일 낮 중심 조사로 수요를 과소평가하지 않음
통역 필요 언어와 참여 방식을 실제 응답으로 확인
문화 참여와 일반 생활지원 예산을 구분

일반 생활상담은 기존 복지체계·별도 자원 연계

지침상 수요조사 범위

전체 상가의 15% 규모 조사

분모 새 구역의 전체 상가 수와 조사 범위 확정
응답 주요 시설별 수요·반대·조건부 참여 구분
증빙 조사표·응답자 정보·위치·집계표 연결
찬성 비율 외 이용빈도·반대 이유·부담 조건 분석
시설별 응답을 해당 공간의 규모 판단에 연결
조사 날짜·표본·누락 범위를 함께 표시

기존 약 50명 인터뷰만으로 요건 충족 선언 금지

공간별 수요표

희망보다 사용 조건의 확인

공방 장비·소음·안전 / 주방 위생·배기·운영자
전시 작품·관람시간 / 판매 가격·공급·정산
공유작업 좌석 예약·보안·야간관리 조건 대조
필요 면적·동시 이용·주당 빈도를 함께 조사
이용 희망자 중 실제 입주 후보를 따로 관리
소방·위생·장비 제약을 수요 결과와 대조

같은 공간의 중복 수요는 시간 공유로 조정

설계에 반영하는 기준

수요 부족 공간의 축소·통합

실입주 수요가 약한 기능은 공유 또는 단계 도입
저녁 수요는 운영 인력·안전 비용과 함께 검토
수요·가격·운영비가 맞지 않으면 규모 재산정
대관·체험의 가격 수용성과 운영 원가 비교
설계 변경 사유를 조사 결과에 연결해 기록
착수 전 운영자와 기능·시간·수용 규모 합의

먼저 거점 3개·정액 40억을 고정하지 않는 설계

수요 반영 원칙 | 조사 결과 → 필요한 기능 → 이용시간·동시 이용 규모 → 공간·인력·예산 조정
실행의 연결 이용 수요 → 공간 기능 → 운영 책임 → 필요 비용 → 활동·거래 성과

가야의 이야기를, 오늘의 생활문화 상품으로

가야·공예를 대표콘텐츠 후보로 집중 육성하고 미식·다문화의 공동 제작·체험·유통을 연결

집중 분야 후보

가야 이야기 × 공예·디자인

가야 자원과 지역 공예의 제작 가능성 조사
기존 작품·창작 인력·구매 수요로 집중 분야 선정
일상에서 쓰고 체험할 수 있는 상품·프로그램 기획
기술 전수와 디자인 개선이 가능한 팀 조합
공예 제작·콘텐츠 해설·판매 역량을 함께 검토
관광 기념품과 주민 일상용품의 수요를 구분

역사 해석은 전문 검토 / 분야 확정 전 조사 후 결정

미식의 연결

맛에 이야기를 담는 창작

음식·식기·포장·영상·공간 해설을 묶어 제작
기존 상인과 청년의 공동 메뉴·체험 운영 검토
음식 판매와 콘텐츠 제작의 비용·성과 분리
적용에 식기 제작·메뉴 이야기·체험 영상 협업
기존 가게에서 시험 후 가격·공급 가능성 확인
식음 영업 지원과 문화 제작 결과를 별도 집계

공유주방 자체를 문화콘텐츠 성과로 대체 금지

다문화의 연결

서로의 생활을 함께 편집

이주민의 음식·언어·생활 경험을 공동 수집
다언어 이야기·워크숍·전시·해설로 창작 전환
참여자들의·보상·초상권·번역 검수 체계 마련
적용에 공동 식문화 기록·다언어 골목 해설
서로의 경험을 디자인·체험 결과로 함께 제작
보상·표현 검수·사용 동의를 제작 전에 확보

일방적 전시 대상화 대신 공동 제작·수익 참여

대표 결과물 제안

체험·전시·판매의 결합

공예 상품 지역 이야기 기반 생활 소품·식기
체험 콘텐츠 제작 과정과 지역 해설을 결합
기록 콘텐츠 창작자의 제작·생활을 다룬 영상
상인·주민·방문객의 이용 목적을 나누어 시험
제작비·안전·가격·재제작 가능성으로 선별
외부 인기 콘텐츠와 김해 제작물을 구분 표시

지역 제작 역량·수요를 확인해 품목과 수량 확정

품질 관리

한 번의 행사에서 반복 상품으로

제작 전 기획·역사·기술·권리 검토
실증 중 참여·구매·피드백·불편을 함께 기록
실증 후 개선안·가격·판매 채널·재제작 조건 결정
작품별 제작 원가·개선 의견·판매 반응 기록
제작자가 다음 제품을 만들 수 있는 자료 축적
콘텐츠 품질과 상권 효과를 각각 검증

작품 수보다 개선·거래·재사용의 연결을 관리

문화와 상권의 접점

완성품이 골목의 방문 이유로

거점에서 제작하고 참여 점포에서 체험·판매
팝업 관람 뒤 지역 공예·음식 동선으로 연결
영업시간·예약·결제·상품 공급을 공동 조정
공동 일정과 점포 안내로 방문 동선을 구체화
전시·체험 종료 후 구매·재방문 접점 유지
가로 박 판로는 협의·거래 실적에 따라 확대

대표콘텐츠와 일상 상업의 역할·재원을 분리 운영

공통 제작 흐름 | 자원 발굴 → 창작자 협업 → 시제품·공연 제작 → 골목 실증 → 상품 개선 → 유통·재방문
실행의 연결 이용 수요 → 공간 기능 → 운영 책임 → 필요 비용 → 활동·거래 성과

세 기능을 한 가로의 제작·체험·판매로 연결

A·B·C의 강점을 계승하되 구역 3개·거점 3개·균등예산을 고정하지 않는 공간 재편



기존안의 원도심 공간 배경
신규 신청경계·노선·시설 위치는 검증 후 확정

A기능 계승

미식·창업의 시험 무대

기존 음식 상권과 청년의 제작·판매 협업
소규모 시험판매와 운영 검증 후 점포 정착
주방·창업 상담·야간 프로그램의 수요별 연계

A-1·2·3·5 재편 / 기존 정책 사업비 재사용 제외

미식 연결의 작동 예시

메뉴·식기 공동 제작
→ 기존 가게 시험판매
→ 가격·공급 개선

B기능 계승

가야·공예의 제작 중심

장인의 기술과 청년의 디자인·영상 제작 결합
제작 → 전시·체험 → 판매로 이어지는 문화 기능
공구거리·봉리단길·기존 문화공간과 협업 검토

B-1·3·4 재편 / 핵심 분야는 인력·수요로 선정

공예 연결의 작동 예시

장인 기술 + 청년 디자인
→ 생활공예 시제품
→ 체험·판매 피드백

C기능 계승

다문화의 공동 생활문화

생활 경험·음식·언어를 공동 창작 자원으로 활용
외국인과 주민의 저녁·주말 체험·판매 참여
기존 다어울림·문화시설과 운영 연계 검토

C-1·3·5 재편 / 생활복지는 별도 체계와 연계

다문화 연결의 작동 예시

생활 이야기·다언어 기록
→ 공동 제작·체험
→ 상점·문화공간 연계

새 구역의 결정 | 아래는 기능 연결안 / 실제 노선·필지·거점 위치·면적은 공실·권원·중복 검증 후 확정
실행의 연결 이용 수요 → 공간 기능 → 운영 책임 → 필요 비용 → 활동·거래 성과

입점으로 끝내지 않는, 창작·창업의 성장 경로

모집·선발·점포 배정·정착·졸업·후속 입주까지 연결한 운영계획

01 모집

가로의 역할에 맞는 참여자

지역 창작자·장인·청년 콘텐츠 창업 수요 조사
기존 상인의 참여와 공동 제작 기회를 함께 제시
분야·실행 계획·공간 이용·자부담 조건을 공고
공간별 모집 기능·이용 조건을 공개
자격·우대·중복 지원 여부를 지침과 대조
공실 점포와 활동비의 서로 다른 기준 안내

활동비 대상과 일반 공간 이용 대상 구분

02 선발

제작 역량과 지속 운영 검증

작품·시제품·운영계획·협업 의향을 함께 평가
입주 비용·영업시간·지역 연계 가능성 확인
선정 기준·평가 기록·이해충돌 관리 공개
서류·작품·면담의 판단 근거 기록
지역 협업은 구체 상대·역할·일정으로 검토
선발 이후 포가·미입주 시 후속 절차 마련

단순 아이디어 수보다 실행 가능성과 지역 기여

03 배정

점포 조건과 활동의 적합성

제작·체험·판매 기능별 면적·설비 수요 대조
가로의 업종 편종과 기존 상권 충돌 조정
층별 접근·안전·물류·야간 사용 조건을 계약 반영
지원 조건·임대 기간·관리비를 사전 안내
업종별 인허가·보험·안전 책임 확인
점포 변경 시 공사·계약·성과 목록 동시 갱신

지원 인정 용도·공사 범위 확인 후 배정

04 정착

첫 작품과 첫 매출의 지원

상품 개선·가격·촬영·표시·판매 방식 교육
팝업·체험·공동 판매에서 고객 반응 확인
임대료·운영비·매출의 기록으로 사업 안정 점검
첫 제작·시험판매·정식 판매의 단계를 구분
주거·금융 지원은 별도 조건과 자원 확인
활동 실적과 지출 증빙을 같은 주기로 점검

자문·제작·임대 지원의 재원별 지출 분리

05 유지·졸업

활동과 비용 부담의 관리

월별 활동·영업·판매·이용 자료를 간단히 기록
지연·휴업·무단 전대 등 계약 위반 대응
자립 가능 팀은 일반 점포 이동·후속 성장 연계
경영 어려움은 원인·개선 계획·기한을 정리
계약 갱신은 활동·공간 사용·부담 이행 대조
보조 종료 이후 임대 조건의 변화 사전 안내

졸업 기준은 업종·계약기간·성과에 맞춰 협약

06 후속 입주

이탈 이후 재공실의 최소화

중도 이탈 시 시설·자산·정산·인계 절차 적용
예비 입주자와 동일 기준의 후속 모집 준비
재공실 기간·사유를 분석해 기능·임대조건 조정
이탈 원인이 수요·임대료·입지인지 구분
새 입주자의 기능이 기존 상권과 맞는지 재검토
장기 미입주 시 공간 공유·용도 조정 검토

입주율과 함께 유지율·재공실 일수를 관리

입주 지원의 목적 | 장기 공실 해소 + 실제 활동과 거래의 지속 / 무상 공간 제공만으로 성과 판단 금지
실행의 연결 이용 수요 → 공간 기능 → 운영 책임 → 필요 비용 → 활동·거래 성과

거점의 크기는, 필요한 기능과 운영 능력으로

기존 공간의 공백을 먼저 확인하고 제작·실증·판매를 지원하는 공동 기반을 단계 조성

기능 01 공동 제작

장인과 청년이 함께 만드는 공간

공예·디자인·영상의 공동 작업과 협업 수요 수용
공용장비는 이용 빈도·안전·관리인력으로 검토
작품 보관·재료·반출입 등 실제 제작 흐름 반영
도입 장비마다 이용자·관리인·비용을 연결
가동 시간이 낮은 장비는 공동 이용 대안 검토
입주자 개인 장비와 공용 자산을 구분

장비·집기와 건축 공사비의 지원 재원 구분

기능 02 실증·교육

작품을 사용자와 만나는 과정으로

소규모 체험·교육·시연으로 수요와 가격 검증
주민·상인·이주민이 참여하는 공동 제작 일정
팝업·판매 점포와 연결할 시제품 피드백 수집
참여 대상·횟수·시간·정원은 수요로 산정
교육 결과가 입주·상품 개선에 이어지도록 연결
다언어·초심자 참여의 안내·보조 조건 검토

교육 횟수와 상품 개선·후속 참여를 함께 기록

기능 03 입주·판매 지원

점포가 감당하기 어려운 일의 공유

예약·홍보·사진·상품 정보·정산의 공통 지원
개별 점포가 사용할 상담·회의·자료 공간 검토
판매와 방문이 가로 전체로 이어지는 안내 체계
공통 지원과 점포의 개별 영업 책임을 구분
판매 자료는 동의·정산·개인정보 범위 관리
외부 판로 협의는 실제 상대·역할을 기록

상시 인건비·일반 운영비는 자체 재원 검토

기존 시설 비교

새 공간이 꼭 필요한 이유의 제시

시설별 현재 기능·운영시간·이용자·비용 대조
제작·저장·시험판매 중 수용 불가 기능을 특정
기존 시설 활용 가능 기능은 신규 중복 조성 제외
수용 가능한 시간과 추가 운영비까지 비교
기존 기관의 인력·대관·장비 사용 조건 확인
불가 사유를 기록한 뒤 새 공간 필요성 산정

다어울림센터·문화공간 등의 운영 자료 대조 필요

규모 단계 조성

작게 검증한 뒤 필요한 만큼 확장

1단계 기존 공간에서 제작·교육·협업 시험
2단계 확보 공실의 최소 필요 기능부터 운영
3단계 이용·거래·운영 수지로 거점 규모 확정
단계별 최소 기능·추가 기능을 구분
확장 전 수요·운영비·기존 공간 여유를 재점검
고정 공간과 이동형 활동의 비용을 비교

기존 '3거점·각 40억'을 새 계획의 전제로 사용 금지

운영 설계 이전

공간마다 책임자와 비용의 지정

계획단계 전문 운영기관의 지정·수행 범위 협의
상주·순회 인력과 개방시간·유지관리 비용 산정
공사인수 이후의 자산·안전·하자 관리 연결
청소·수선·보험·야간 관리 업무를 구체화
공사·운영 책임 사이 인계 공백을 방지
기관 이탈 때 후속 운영자 선정 절차 준비

기관 이름만 제시하는 공동 운영안에서 구체화

규모 산정 | 실입주 수요 × 동시 이용 × 운영시간 × 장비·안전 조건 / 기존 건물 활용 우선·필요 신축은 별도 검증
실행의 연결 이용 수요 → 공간 기능 → 운영 책임 → 필요 비용 → 활동·거래 성과

들어오기 쉽고, 머물기 편한 문화가로

주차·어두운 골목·보행·청결의 현장 의견을 창작·체험·판매의 이용 조건으로 연결

접근·역·주차 연결

방문 시작의 불편 해소

역·주차장부터 핵심가로까지 실제 이동 조사
횡단·단차·길찾기·하역 동선의 충돌 지점 정리
안내·보행 개선을 참여 점포 운영시간과 연결
주차 불편을 위치·시간·유형별로 분류
기존 주차 활용·안내 개선 대안을 먼저 비교
하역과 방문 보행이 겹치는 시간 조정

새 주차장 수를 먼저 확정하지 않고 현황·수요 검토

보행 연속 가로

공간 사이에 끊김 없는 이동

거점·체험 점포·시장 사이 보행 장애 조사
가게 진입·가로 적치·휴식·교통약자 접근 검토
정비 구간별 소유·관리·기존 공사 이력 대조
안전·접근의 필수 구간을 우선 선정
상점 앞 체험·대기 공간의 통행 폭 확인
보행 개선 전후의 이동·민원 자료 대조

이동거리와 체류 점점의 관계로 정비 물량 산정

야간 생활 안전

저녁 활동을 지탱하는 환경

퇴근 후·주말 이용에 맞춘 어두운 구간 개선
조도·안내·보행 시야·귀가 동선의 안전 점검
주거지 빛·소음 피해와 소등·행사시간 조정
공간별 종료시간과 귀가 수단을 함께 안내
야간 체험은 주변 주민 협의 조건 반영
연출·전기·수선의 장기 비용을 산정

화려한 연출보다 이용시간과 안전의 적합성 우선

청결 일상 관리

음식·체험 공간의 운영 기본

폐기물 배출시간·수거·세척·냄새 관리 협의
체험·마켓 후 청소와 공용공간 복구 책임 지정
불법 적치·시설 파손·민원의 접수·처리 연결
주민·상인·운영자의 부담을 시간표로 명시
수거 장소·임시 적치·비상 연락을 안내
처리 기록으로 반복 민원 구간을 개선

행사비와 상시 유지관리비를 분리 산정

상권 동선의 골

체류가 실제 소비로 이어지는 접점

팝업·체험 예약과 식사·공예 판매 정보를 연결
공동 지도에 운영시간·거리·접근 방법 표시
매장별 참여 조건·공급·결제·정산 체계 정리
참여 점포의 공급 가능 물량·휴무일 조사
공예·음식·체험의 가격·예약 정보를 통일
특정 가게에만 소비가 쏠리는지 점검

방문자 수 증가만으로 상권 회복 판단 금지

유지 관리 가능성

공사 이후의 책임까지 설계

시설물 목록·관리부서·청소·전기·수선비 명시
정비 전후 사진·민원·이용 흐름을 비교 관리
관리비 과다 요소는 단순화하거나 단계 도입
수선 주기와 소모품 교체 비용 검토
시 관리시설과 민간 점포시설의 책임 구분
운영비를 감당하지 못하는 연출은 조정

국비 공사 종료 뒤 시·운영자 부담을 협약 반영

정비 우선순위 | 접근과 안전 → 체험·판매 동선 → 야간 이용 → 유지관리 / 기존 840m 물량은 새 경계로 재산정
실행의 연결 이용 수요 → 공간 기능 → 운영 책임 → 필요 비용 → 활동·거래 성과

작품 하나가, 골목의 반복 방문 이유가 되도록

제작비 투입에서 끝나지 않는 '발굴-제작-실증-개선-유통'의 연속 운영

01 발굴·선정

지역성·제작력·수요의 교차 검증

가야·공예 자원과 활동 창작자·기존 작품 조사
주민·상인·이주민의 공동 제작 주제 발굴
실행 가능한 제작팀·분야·시제품을 선발
기존 작품을 새 사업의 신규 성과로 중복 산정 금지
선발 분야별 필요한 제작·안전 지원 구분
공공 활용과 상업 판매의 권리 조건 사전 안내

선정 기록과 저작권·역사 검토를 제작 전 정리

02 공동 제작

공예·디자인·이야기의 결합

장인 기술과 청년 디자인·영상의 협업 구성
제품·체험·전시별 제작 일정·원가·안전 조건 설정
시제품과 체험 대본을 점포 시험운영에 연결
단계별 산출물·검수·지급 조건 마련
기획과 제작 중간 점검으로 미완성 위험 관리
음식·도구 체험의 안전·위생 기준 확인

작품·프로그램 직접 수행비와 기관 운영비 구분

03 현장 실증

관객의 반응을 근거로 개선

기존 문화공간·확보 공실·팝업에서 시험 운영
관람·체험·구매·가격 수용·불편 의견 기록
판매 가능성과 재참여 의향을 분야별 비교
무료 관람과 유료 구매의 반응을 따로 분석
기존 고객·첫 방문·지역 주민을 구분 조사
실증 결과가 다음 제작 예산에 반영되도록 관리

인기 작품의 외부 유치와 지역 제작 성과 구분

04 고도화·유통

골목 안팎의 지속 판로 확보

반응과 원가에 맞춰 디자인·가격·공급 개선
참여 상점·전시·기관·온라인 등 적합 채널 연결
재고·배송·판매 정산·재제작 책임을 협약
상품별 공급 능력·단가 정산 주기를 확인
실제 판매처와 유통 의향 협의를 기록
품질 문제·반품·재고 부담의 책임을 지정

판로 확보는 실제 협의·거래 증빙으로 관리

05 권리·수익 협약

함께 만든 결과의 공정한 활용

제작자·참여자·운영자의 저작권·이용권 구분
초상·번역·이야기 사용 동의와 보상 기준 마련
판매수익 배분·재제작·종료 후 활용 범위 명시
계약 기간·판매 채널·수정 가능 범위를 명시
지역 자원·개인 이야기를 쓸 때 동의 자료 보관
분쟁·사업 종료 시 이용 조건과 정산 방법 마련

공동 제작을 모든 권리의 무상 양도로 해석 금지

06 다음 제작으로 환류

잘 팔린 이유와 실패 원인의 기록

품목·프로그램별 제작비·참여·거래 자료 비교
후속 제작은 반응·품질·판로의 근거로 선정
악한 분야는 개선·축소·연계를 통해 재편
실패 결과도 수요·가격·품질·운영 원인으로 정리
반복 제작의 필요성을 실증 자료로 설명
외부 지원 종료 후 지속할 결과물을 선별

행사 반복보다 지역 창작자의 역량·거래 축적

문화 성과의 연결 | 제작 결과물 + 주민 참여 + 고객 반응 + 거래·유통 + 창작자의 다음 작업
관리의 연결 준비 조건 → 수행 책임 → 지출 근거 → 결과 측정 → 지원 종료 후 운영

공사 전부터 시작하고, 완성 뒤에도 이어지는 4년

기존 공간의 선운영과 신규 거점의 단계 전환으로 문화사업의 공백 최소화

2027 준비·첫 실증

확보 공간에서 먼저 작동

상반기 공실 1~2개소 지방비
정비 선착수 준비
기존 문화공간에서 팀
발굴·시제품 제작 운영
9월까지 팝업 공간 준비·4분기 첫 시험 연결
공실 정비와 팀 제작을 병행하는 일정 구성
준비 완료는 준공·안전·사용 가능일로 판정

지방비·계약·공사 가능일의 선행 확정 필요

2028 반복·정착

한 번의 방문을 정기 활동으로

중앙 순회 팝업과 지역 콘텐츠의 연계 운영
입주자 정착·작품
개선·참여 점포 판매 확대
취득·설계·공사 진행에
맞춘 기능 단계 이전
입주·체험·판매의 실적을 반복 측정
공사 중 이용 불편·이전 비용을 별도 관리

공간 준비와 프로그램 일정의 월별 연동

2029 전환·확산

완성 거점과 가로의 연계 강화

완성된 거점에 필요한 제작·교육 기능 집중
기존 공간은 역할을 조정해
중복 운영비 절감
지역 대표콘텐츠의 외부 판로·재제작 확대
새 거점으로 옮길 기능과 유지할 기능 구분
유통 성과와 사후 운영비를 함께 검토

3년차 이후 동일 팝업은 자체재원 검토

2030 안정·인계

지원 종료 이후의 운영 정착

시설·상가·장비의 관리
주체와 인계 목록 확정
운영수지·장기계약·입주 유지
실적을 재점검
후속 자원과 다음 운영자의 책임을 문서화
재공실·수선·인건비 등 장기 비용 재산정
후속 운영기관의 수행
조건을 인계 전에 합의

4년 지원 종료와 최소 10년 운영 의무 구분

공간 전환 원칙

이전할 기능과 남길 기능의 구분

기존 공간에서 검증된 활동을 수요대로 이전
장비·작품·계약·이용자·예약 자료의 인계 계획
유휴화 우려 공간은 공동 사용·운영시간 조정
이전 전후 책임자와 자산 목록을 대조
이용자 안내·예약 변경·공백 기간을 관리
새 공간 개관 자체를 기존 공간 폐쇄 사유로 삼지 않음

지연 대응

지역 제작은 멈추지 않는 운영

권원·공사 지연을 월별 점검하고 대체 공간 검토
중앙 팝업 일정 변동과 지역 제작 일정 분리
공간 변경 시 지원 범위·안전·비용·승인 재확인
일정 변경은 승인·비용·성과 목표에 함께 반영
검증되지 않은 임시 공간으로 일정 확정 금지
미확보 대체 공간을 확정 운영 장소로 표시 금지

공통 관리 | 공간별 권원·인허가·공정·운영 가능일을 한 표로 관리 / 공사 지연 시 준비된 연계 공간으로 전환
관리의 연결 준비 조건 → 수행 책임 → 지출 근거 → 결과 측정 → 지원 종료 후 운영

2027년, 바로 보여줄 수 있는 첫 번째 변화

필수 공간 준비와 지역 창작·상권 연결을 동시에 실행하는 선착수 계획

공간 팝업 후보

두 곳 이상 비교 검토

1층·쇼윈도·가시성·보행 유입·하역 조건 대조
팝업 200~350㎡·연계 130㎡ 이상 권장 검토
같은 공간 약 350㎡ 권장·여건별 축소·분산 가능
후보마다 사진·도면·권원·예산 공기를 준비
통합 또는 분산 배치는 운영·안전 조건으로 판단
출입·대기·피난·화장실·관리 인력 확인

면적은 권장 / 실제 후보·도면·정비비 검토 필요

동선 연계 공간

도보 5분 이내의 지역 경험

팝업과 제작·체험·판매 공간의 가까운 연결
예약·대기·음식·공예 점포의 운영시간 조정
관람 이후 지역 콘텐츠 참여·구매 흐름 설계
중앙 콘텐츠 관람과 지역 체험의 역할 구분
관객 집계와 점포 구매 실적을 따로 측정
소음·대기·혼잡의 현장 대응 책임 지정

대규모 관객 추정 대신 이동·수용 조건부터 확인

일정 첫 방문

9월 준비·4분기 시험 운영

2027년 상반기 공실 1~2개소 선착수 준비
늦어도 9월까지 사용 준비 후 4분기 4주 팝업
2028년 5~11월 순회 운영과 지역 프로그램 연결
첫해 4주 운영과 2년차 순회는 지침 일정 기준
지역 제작·체험은 공간·인력 여건에 맞춰 편성
3~4년차 동일 팝업 운영은 자체재원 검토

특정 작품·로고 유치 확정 표현 제외

청년 지원 조건

월 30만원과 실제 활동의 연결

청년 콘텐츠 창작·창업자 지역화폐 활동비 계획
월 30시간 이상 공간 이용·월간 활동보고 증빙
출입·예약·보안 기록으로 형식적 입주 방지
활동비 지급 요건과 증빙 보관 책임 지정
예약 기록만이 아닌 실제 사용·활동 확인
지원 중단·변경 사항은 수행지침에 따라 처리

모든 상인·이주민에게 지급하는 보편 지원 아님

규모 인원·좌석 구분

활동 수요에 맞춘 공유 운영

지침 계획 66명×5개월 → 59명×12개월
이후 35명×12개월 → 23명×12개월 기준
동시 이용·예약·전용공간 비율로 좌석 산정
연차 인원은 지침(안)의 예산 계획값으로 표기
공간 규모는 동시 이용 조사 후 결정
공용·전용·행사 시간의 충돌을 예약으로 조정

66명 지원 = 동시 좌석 66개라는 해석 금지

선착수 비용·위험

작은 공간부터 운영 가능성 입증

권원·인허가·공사·소방·전기·관리인력 확인
지방비 선집행의 매칭 인정 범위를 항목별 대조
공사 지연 시 기존 공간의 제작 활동을 우선 유지
착공 전에 소유자·운영자·공사 책임을 정리
첫해 사용이 어려운 후보는 대체 가능성 점검
선집행 비용은 지원 인정 여부를 별도 분류

인테리어·집기 비용의 자동 매칭 인정 금지

지역의 역할 | 사용 가능한 공간·지방비·안전·운영자 준비 + 주변 체험·판매 연결 / 인기 콘텐츠 선정은 콘진원 담당
관리의 연결 준비 조건 → 수행 책임 → 지출 근거 → 결과 측정 → 지원 종료 후 운영

누가 만들고, 누가 운영하며, 누가 책임지는가

기관명 나열을 넘어 업무·전담인력·예산·승인·성과 책임까지 연결하는 운영체계

김해시 총괄 책임

계획·예산·부서 협의의 일원화

도시재생 경계·상가·공사·국토부 계획 총괄
문화 담당 콘텐츠·창작·문체부 계획 연결
공통 의회·계약·재산·교통·복지 부서 협의
도·시 협의 사항과 시 내부 결정 사항 구분
부서 간 예산·일정 변경을 총괄 창구에 공유
신청자료와 실제 집행 계획의 버전을 통일

전담 책임자·보고 주기·결정 권한의 지정 필요

공간 전문기관 협의

취득·조성·자산 관리의 책임

경남개발공사 등 공간 전문기관 참여 검토
권원·사업성·설계·공사·하자·자산 인계 지원
위탁 가능 업무·수수료·인력·책임 범위 협의
매입·임대 방식의 비용·기간 비교 지원
구역 변경과 자산 관리 절차의 연계 검토
전문기관의 실제 수행 가능 범위를 문서화

참여 제안이며 기관의 수행 확약 확인 전

문화 전문기관 협의

대표콘텐츠의 제작·유통 운영

김해문화관광재단 등 문화 역량 연계 검토
작가·장인 협업·선정·제작·실증·권리 관리
행사 운영과 지역 제작 성과를 구분하여 관리
콘텐츠팀과 거점 운영팀의 역할을 구분
제작비·인력·공간 사용 조건의 실행 예산 검토
기존 문화도시 경험·자료 활용 가능성 확인

계획단계 지정·전담인력·운영비의 실제 합의 필요

창업·산업기관 협의

입주·상품 개선·판로 지원

김해산업진흥원 등 창업 지원 역량 연계 검토
입주 선발·가격·사업 관리·판로·후속 성장 지원
중기부 연계는 별도 신청·선정·재원 조건 검토
상품·창작자별 성장 단계에 맞춘 지원
기존 사업과 같은 비용의 중복 지원 방지
기관의 인력·참여 비용·후속 지원 조건 협의

타 사업 선정과 지원금 확보를 선반영하지 않음

현장 운영 공동 실행

상인·창작자·주민의 참여 구조

공간별 운영자·입주자 참여 상인의 협의체 구성
예약·영업·민원·안전·청결의 현장 규칙 합의
공통 일정·판매 정산·실적 자료의 표준화
상인 대표와 창작자·이주민 참여 경로 마련
민원 접수·해결·회신 책임을 공간별 지정
회계·권리·공공 자산의 법적 책임 별도 명시

협의체 참여와 법적 관리 책임을 구분

관리 결정과 기록

공간·콘텐츠·회계의 공동 점검

월별 공정·계약·운영 실무 점검 방식 제안
분기별 수요·거래·재공실·예산의 조정 검토
변경 사유·승인·책임자·완료 증빙을 남기는 체계
필수 계약·정산·개인정보 자료를 구분 관리
정기 점검 이후 변경·보완 완료까지 추적
증빙 없는 기관 확약·예산 확정을 발표에서 제외

회의 개최 수보다 문제 해결·후속 조치로 관리

착수 조건 | 운영기관 지정 + 실제 담당 인력 + 연간 운영비 + 공간·콘텐츠 책임 + 지출·성과 보고 절차
관리의 연결 준비 조건 → 수행 책임 → 지출 근거 → 결과 측정 → 지원 종료 후 운영

최대 지원액보다, 집행 가능한 신청액의 설계

부처별 지원 구조와 비용 규칙을 나누고 취득·공사·제작 일정에 맞춰 4년 예산 산정

국토부 원도심 복합재생

210 + 90 = 최대 300억

국비 70%·지방비 30%의 공간·정착 지원 구조
상가 확보·거점·가로 물량과 단가로 산정
부지·상가 매입비는 해당 재정정보조 합계의 50% 이하
국토부 연차 배분은 취득·설계·공정에 연동
연부액을 단순 4등분한 지침 금액으로 제시 금지
매입비 비율의 분모에 문화사업 예산 합산 제외

300억 편성 가정 시 매입비 150억 이하

문체부 대표콘텐츠

24 + 24 = 최대 48억

국비·지방비 50:50 / 자치단체경상보조
국비 연차 2027년 5 → 7 → 7 → 5억
팀 발굴·제작·실증·개선·유통 직접 사업비 편성
작품별 제작·실증·확산 비용을 구체 산출
지역 기관 일반운영 보전과 직접 사업비 분리
지원 종료 뒤 재제작 재원은 운영계획에 연결

단순 기관 운영비·상시 인건비 보전과 구분

문체부 콘텐츠 활용

8.4 + 8.4 = 최대 16.8억

국비·지방비 50:50 / 별도 수행체계 적용
국비 연차 2 → 4.3 → 1.3 → 0.8억
콘진원·지역 콘텐츠 거점기관의 민간경상보조
팝업·청년 활동 등 별도 집행 구조 확인
기관별 예산·역할·정산 범위를 사전 협의
같은 대상·비용을 다른 부처 사업에 중복 편성 금지

시가 전체 금액을 직접 집행하는 예산으로 혼용 금지

상가 확보 유형별 비용

상생형과 매입형의 재원 분리

상생형 정비 재정정보조는 리모델링비 10% 한도
임대료 계약액 최대 90%·사업기간 48개월 이내
매입형과 다른 공사·임대·장기 운영 부담 산정
상생형 잔여 공사비의 민간·자체 재원 확인
임대료와 관리비·인테리어·집기 비용 별도 계상
지원 종료 이후의 임대 부담도 총비용에 포함

임대료 90%의 회계 적용은 HUG 확인 필요

보조 제외·별도 재원

인테리어·집기·일반 운영의 분리

인테리어 자체 지방비 / 시설 내 집기 보조 제외
국토부 운영주체 등 비용 5% 범위 조항 별도 검토
문체부 직접 제작비와 일반 시설 운영비를 구분
불박이 설비 등 공사·집기의 경계 항목 질의
운영비 5%의 인정 범위·분모를 확인 후 편성
모니터링 비용은 지방비 매칭 범위 검토

모든 운영비 금지 또는 모든 지방비 매칭 인정 금지

산정·집행 순서

계약과 공정에 따라 연차 배분

2027 확보·선운영 → 2028 정착·공사 진행
2029 거점 전환·확산 → 2030 안정·사후 준비
기존 199.8억·권역별 66.6억을 새 총액으로 재사용 제외
점포·면적·단가·물량·기간별 산출서 작성
단가·물가·구조 보강의 근거를 함께 제시
지원 최대액과 신청액·확보액을 각각 구분

중기부 사업·용자·자체재원은 확보 상태별 별도 합산

최대 구조 | 국비 242.4 + 매칭 지방비 122.4 = 364.8억 / 실제 신청액·도비·시비 부담은 물량·협의 후 산정
관리의 연결 준비 조건 → 수행 책임 → 지출 근거 → 결과 측정 → 지원 종료 후 운영

지원이 끝난 뒤에도, 가로의 활동이 이어지도록

최소 10년 운영계획과 비용 부담·재공실 관리·문화성과를 함께 설계

운영 자원 구조

수입과 필수 비용의 대응

수입 임대·체험·판매 수수료 등 가능 항목 검토
비용 임대료·관리·전기·수선·상주 인력 산정
운영 수입과 자체 지방비의 부담 주체를 합의
체험·판매 수입은 수요·가격·비용으로 추정
추정 수입과 확보된 지방비를 구분 표기
보수적 수요 조건에서도 필수 운영비 점검

4년 보조 이후 재원과 최소 10년 운영계획 연결

상가 성과 유지

입점 수 다음의 재공실 관리

기준값 확보·입주·영업 상태를 점포별 기록
지표 입점 유지율·재공실 일수·임대료 변화
방법 계약·현장·운영 기록으로 동일 시점 비교
같은 점포의 개업·휴업·이탈 이력을 누적
재공실 사유를 입지·수요·임대·운영으로 분류
성과 목표 미달 시 입주·기능·조건 재편 검토

목표치는 새 구역 기준값·계약계획 확정 후 설정

문화 성과 성장

만든 결과가 다음 활동으로 연결

기준값 기존 창작자·작품·거래·참여 기록 조사
지표 시제품 개선·후속 제작·판로·창작자 성장
방법 결과물·거래·참여자 자료로 중복 집계 제외
무료 참가·관람과 실제 창작 참여를 구분
공동 작품의 중복 집계 방지 기준 마련
예술·문화 품질과 경제 성과를 함께 관리

중앙 유치 관람객을 지역 창작 성과와 분리

상관·사회 성과

방문 이후의 거래와 공동 이용

매출·소비·체험·재방문 지표의 자료 확보 검토
주민·청년·이주민의 참여·협업·만족도 비교
계절·행사·표본 차이를 표시해 과장된 인과 방지
가능 자료 영업·예약·현장·설문 기록 대조
개인정보·영업 비밀은 동의·공개 범위 준수
사업 외 요인과 비교 기간을 함께 표시

기준값·연차 목표·측정 주기·담당기관 함께 표기

수요·수입 부족 대응

기능 조정과 비용 통제

공간 이용·재입주·거래·운영적자의 원인 점검
약한 기능은 시간 공유·축소·프로그램 재편 검토
자체재원 부족 시 필수 운영 중심으로 예산 조정
반복 적자는 비용·가격·수요를 나누어 진단
조정한 운영시간·기능의 효과를 재측정
공공성 필수 기능의 비용 책임은 따로 협의

근거 없는 흑자 전망 대신 부담·조정 절차 명시

운영자 이탈 대응

자산과 활동을 넘겨줄 준비

자산 목록·계약·예약·권리·운영 자료 상시 정리
위탁 종료·중도 이탈의 인계·정산 조건 계약 반영
후속 운영자 모집과 공백기 관리 책임 지정
업무·자산·권리·계약의 인계 상태 확인
운영자 교체 중 임차·입주 활동의 보호
승계 불가 조건은 새 계약·예산 절차로 처리

성과 점검 결과를 재계약·지원 조정에 연결

운영의 판단 기준 | 시설이 열려 있는가 + 사람이 실제 활동하는가 + 거래와 재방문이 지속되는가 + 비용을 감당하는가
관리의 연결 준비 조건 → 수행 책임 → 지출 근거 → 결과 측정 → 지원 종료 후 운영

정책의 취지를, 증빙 가능한 실행계획으로

도청의 핵심 질문에 답하고 구역·권원·콘텐츠·운영을 같은 근거로 확정하는 준비 절차

01 대상지 결정

경계·중복·쇠퇴의 동시 검증

상위계획·법정 쇠퇴·국비 종료·투자 위치 대조
한 가로의 공실·권원·면적을 반영한 경계안 작성
도면과 집행표를 제시하여 HUG·국토부 판단 확인
기존 종료지역도 실제 투자 분리 조건 검증
미확인 필지·사업은 표시하여 보완 자료 확보
주안 불가시 참고 대안에 동일 기준 적용

완료 증빙 경계도·산정표·종료문서·협의 기록

02 상가 확보

필수 10호와 수요의 연결

공실기간·증빙 2종·계약단계·정비계획 정리
전체 상가 15% 규모 주요 시설 수요조사 준비
신청 목록과 최종 확보 계약의 불일치 방지
후보와 인정 공실·확보 완료 수를 분리
계약 불발 대비 대체 후보의 적격 재검토
정비비·운영 수요가 맞는 점포부터 확보

완료 증빙 점포 대장·증빙·계약·상생협약

03 콘텐츠·기관

만들 작품과 수행자를 함께 확정

집중 분야의 자원·창작자·수요·결과물 대조
문화콘텐츠활성화계획과 공간계획의 일정 연동
전문기관·인력·예산·역할을 계획단계에서 협의
공간·문화의 별도 평가 항목을 각각 대응
음식 창업과 문화 제작의 성과·재원 구분
4년 제작 일정과 최소 10년 운영의 연계

완료 증빙 제작계획·수요표·기관 지정·업무 합의

04 필수 절차

컨설팅·의회·계획 변경의 준비

HUG 3회·문체부 1회 사전컨설팅 이수 확인
기존 2차 HUG 이력의 이번 공모 인정 여부 확인
지방의회 의견청취와 상위·기존 계획 변경 검토
형식 이수 여부는 주관기관의 인정 기록 확인
변경·의회 일정은 신청·최종평가에 맞춰 역산
미완료 절차는 담당·보완 시점·증빙을 명시

완료 증빙 컨설팅 기록·의회 의견·변경 문서

05 자원·일정

첫해 사용 가능한 공간의 확보

2027년 선착수 지방비·공사 운영자 동시 준비
부처별 신청액·자체재원·도·시 부담 협의
집기·인테리어·운영비 등 상충 해석을 항목별 질의
기금융자·중기부 연계를 확정 재원과 구분
팝업 후보 2곳과 공정·사용 가능일 제시
도비·시비 부담과 보조 제외비용을 별도 협의

완료 증빙 산출서·재원 협의·공정·운영계획

06 제출물

브리핑에서 정식 신청서로 연결

본 자료는 도청 협의용 본문 19장·참고 1장
정식 HWP·PDF·신청서·증빙·전자 구역도 별도 작성
12월 공고 등 최종 일정·지원 규모 재공지 반영
구역도·신청서·예산·점포번호의 최종 일치 검사
요약서 분량 등 상충 서식은 기관 질의 후 정리
도장·원본·증빙·전자 도면까지 제출목록 관리

20장 구성은 내부 편집 기준 / 공식 분량 제한 아님

협의의 결론 | 적격한 한 가로 + 확보 가능한 상가 + 지역 대표콘텐츠 + 책임 있는 운영 + 감당 가능한 예산
최종 확인 사실·계획·미확인 사항 구분 / 신청서·지도·예산·계약의 동일 기준 적용

원도심과 내외동, 같은 기준으로 판단

원도심 주안을 우선 검증하되 적격·권원 문제가 해소되지 않을 때 비교할 조건부 대안

주안 원도심

가야·공예·기존 상권의 연계

강점 문화자산·기존 시설·상권 연결의 서사
관건 기존 투자분리와 주요가로 공실 확보
검증 국비 종료·투자지도·새 경계·계약 가능성
판단 자료 시설·가로 투자 이력과 종료 증빙
문화 수요 창작자·상인·이주민의 참여 조사
준비 수준 계약·운영기관·지방비의 확보 단계

검증 전 C기능 일괄 제외 또는 전체 허용 단정 금지

대안 내외동

내외문화의집 일대 연결 구상

회의상 후보 내외문화의집·간선도로변 상가
검토 자산 생명과학고 승마장 부지·휴먼락 연계
관건 도심·부도심·쇠퇴·공실·권원의 동일 검증
검토 대상의 경계·필지·소유자는 확정 전
새 시설 필요성과 기존 공간 활용 가능성 비교
주안과 같은 수준의 공실·수요 조사를 적용

교육청 등 소유·매입·임대 가능성 별도 확인

비교 01 신청 적격

같은 자료로 성립 여부 판단

두 지역 모두 상위계획과 새 경계 쇠퇴 산정
한 주요가로의 장기 공실 10호 인정 자료 대조
기존 국비 사업의 완료·투자 중복 여부 확인
법정 쇠퇴는 동일 기준·기간·자료로 산정
공실 인정과 사업용 권원 확보를 각각 확인
적격 자료가 없으면 비교표에 미확인 표시

회의상 '유력 대안' ≠ 신청요건 충족

비교 02 실행 가능성

소유·공사·첫해 일정의 대조

필수 상가의 권원·정비비·계약 기간 비교
팝업 후보와 2027년 사용 준비 가능성 검토
인허가·소유기관 협의·관리 책임의 지연 위험 대조
매입·임대 협의 상대와 소요 절차 확인
부지·상가별 지연·비용·운영 부담 비교
접근·주차·보행 동선의 실제 연속성 조사

대안 부지의 소유기관 협약·예산 확보 미확정

비교 03 문화 경쟁력

자산의 수보다 제작·수요의 연결

문화자원·실제 창작자·활동 공간의 분포 비교
주민·상인·청년의 입주·체험·판매 수요 확인
대표콘텐츠와 지역 상권의 결합 가능성 대조
경쟁력 비교는 자료·수요·실행 조건에 근거
소유기관 시설을 사용할 권리가 있는지 확인
콘텐츠 제작과 유통의 현지 수행자 검토

원도심의 주제를 대안지에 그대로 이식하지 않음

의사결정 절차

주안 유지와 대안 전환의 근거

주안 적격·권원·운영의 해결 가능성 우선 확인
해소 불가 조건은 사유·증빙·일정을 명시
대안의 동일 검증 결과를 도·시와 비교 협의
전환 시 기존안 재사용 가능 기능과 비용 분리
조사·협의·계획 변경에 필요한 기간 검토
주안과 대안의 미결 조건을 같은 표로 보고

실측·계약·협의 결과로 최종 대상지 결정

전환 조건 | 주안의 미해결 조건을 명확히 한 뒤 대안에도 같은 검증 적용 / 경쟁력·적격·예산을 추정으로 상향 금지
최종 확인 사실·계획·미확인 사항 구분 / 신청서·지도·예산·계약의 동일 기준 적용